



新病院、移転新築工事の進捗状況

2022 年に新築移転をする新病院の工事進捗状況についてこれまでの経緯を含めご紹介します。

2017年
6月

下海印寺下内田土地区画整理事業
組合と協定書を締結（13日）



2019年
8月

病院建設予定地での発掘調査において長岡京の造設に関わったとみられる人物の仮住まいの建物跡を発見。



2020年
7月

地鎮祭（3日）、着工



全景写真



2020年
5月

長岡京市と移転新築整備等に関する
基本協定書を締結（21日）



2020年
9月

全景写真



社会福祉法人
恩賜財団

済生会京都府病院

〒617-0814 長岡京市今里南平尾 8 番地

地域医療支援室

TEL 075-956-3825
FAX 075-956-3826

受付時間（原則）：平日 8:45 ~ 19:30（木曜日は 17:00 まで）



2020年
11月

立柱式 (27日)



2021年
3月

上棟式 (25日)



全景写真



2021年
1月

全景写真



2021年
2月

全景写真



移転時期が早くなります

竣工予定 令和4年6月 → **令和4年2月末**
(病院本体、別棟1、別棟2)

開院予定 令和4年秋 → **令和4年6月**

病院名が変わります

移転新築後、病院名称が変わります

済生会京都府病院 → **京都済生会病院**

今後の主なスケジュール

令和3年	3月	鉄骨建方完了予定
	3月25日	上棟式
	5月	別棟1着工予定
	8月	外構工事開始予定
	9月	別棟2着工予定



社会福祉法人
恩賜財団

済生会京都府病院

〒617-0814 長岡京市今里南平尾8番地

地域医療支援室

TEL 075-956-3825
FAX 075-956-3826

受付時間 (原則) : 平日 8:45 ~ 19:30 (木曜日は 17:00 まで)